

监 理 日 记

天气: 10℃
气温: -2-13℃

日期: 2012年03月30日

星期: 10

工程名称:

监
理
工
作
情
况

该工程现场一切正常施工,
安全、质量均在受控中进行。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一、升压站: 地下部分
 1. 回填土、砌砖、钢筋1台、木工1台、指挥1人、
 2. 控制室±0以下砌砖、木工、6人、力工、4人、
 3. SVL基础拆模、5人、外观检查良好。
- 二、光伏区:
 1. 9区、支架、组件、电缆桥架等安装、20人、
 2. 9区、装电缆、30人

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建