

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 04 月 04 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 8~25℃

监
理
工
作
情
况

施工现场巡视一切正常施工,
安全质量均在受控中进行。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

一、升压站:

钢筋绑扎, 6人

1. 控制室正负零、梁、板支模, 6人

2. 控制室正负零、梁、板, 下午12:30浇筑混凝土, C30, 31m³

3. 站房回填土、修路、钩机1台、吊车2台。

二、光伏区:

9区、支架、组件安装, 18人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

