

监 理 日 记 ()

日期: 2012 年 04 月 20 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 1-21℃

 监
理
工
作
情
况

该工程验收一切正常。
 该工程验收一切正常。

二. 升压站. 主变压田. 进场. 吊装. 就位. 吊重 50t 1 台.
 进场强度一切良好.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

一. 升压站:

1. 主变压田. 吊装就位. 50t 1 台. 6 人.

2. 围墙基础钢筋. 模板安装. 12

二. 光伏区:

厂屋. 支架. 组件. 桥架 等安装. 30 人

 其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

