

监 理 日 记 ()

 天气: 多云
 气温: 21~15℃

日期: 2017年11月25日

星期: 二

工程名称:

 监
理
工
作
情
况

1. 光伏区支架安装斜拉筋, 巡视检查
2. 光伏区排头的防腐处理检查,
3. 继保室放二次线检查, 巡视。

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一、光伏区
 1. 斜拉筋安装 15人
 2. 排头防腐处理 8人。
- 二、升压站
 1. 围墙立柱砌柱 8人, 一台装载机。
 2. 站内回填土平整
 3. 电流互感器螺丝紧固 2人。
 4. 继保室放二次线 6人
 5. 电缆井基础盖板浇筑 4人。

 其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

 日期: 一
 星期: 一
 工程名称:

 监
理
工
作
情
况

 施
工
情
况

 其
它
事
项

 本
记
