

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年 6月 10日

星期: 二

天气: 晴

气温: 6~26℃

工程名称: \_\_\_\_\_

|                            |                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 主变铁芯、夹件接地与主变吊钩外壳绝缘处理, 添加绝缘子隔片.<br>2. 电压互感器支架柱底有圆管口(没用的)较深, 易存水起冻, 应封堵上. |                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br><br>四川南充水电                                                         | 施工内容及进度<br>1. 电压互感器支架柱底圆管口已封堵.<br>2. 省调人值班名单已确认, 更改完毕.<br>3. 高压室和主控室摄像头已购买, 明天开始安装. |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                            |                                                                                     |
| 本日现场监理人员                   | 王照东 冯寿贤                                                                    | 总监(总监代表): 李维军                                                                       |
| 记录人:                       | 冯寿贤                                                                        |                                                                                     |

江苏省建设厅监制

