

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 16日

星期: 日

工程名称: 新化县通城至金塘光伏项目(5MW光伏项目)

天气: 晴
气温: 15~25℃

日期:
星期:
工程:

监 理 工 作 情 况

监 理 工 作 情 况

1. 10kV 母线线管验收完成, 耐压试验控制合格
2. 今午 4:00 开始主变送电, 17:50 分 10kV 区线路
耐压侧合闸完毕, 正常发电。
3. 光伏区抗头防腐处理检查。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川力直南光水电

1. 光伏区抗头防腐处理。
2. 升压站 10kV 母线管整改完成及做
耐压试验, 合闸后报送电网送电。

其 它 事 项

本日现场监理人员

江寿贵, 王照东

记录人:

江寿贵

总监 (总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制

施 工 情 况

其 它 事 项

本 记

