

监 理 日 记()

日期: 2017年 03月 09日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -2/-9℃

监
理
工
作
情
况

- 一、现场巡视情况:
安全质量进度均受控中进行。
- 二、组件出场4车, 验收4车, 符合要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一、升压站基础开挖已完, 放线准备打垫层, 钩机2台。
- 二、3、4区支架, 组件安装, 70人施工, 叉车2台运输。
- 三、2、6、7、8、9、10区箱变油池钢格栅放样, 10人。
- 四、进场材料吊装, 1台吊车。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制