

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 14 日

天气：晴

星期：五

气温：19-26℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、综合楼窗口抹灰检查，窗口横平竖直，窗台向外顺水。 2、围墙压顶使用定型模板，堵缝严实。 3、配电用房墙砖粘贴检查，表面平整，接缝平齐，勾缝要求用勾缝剂。 4、电缆沟支架安装检查，采用镀锌角钢，无变形，各支撑间距不小于 2 倍电缆外径+10mm，水平间距一致。 5、二次设备就位检查，现场校正垂直平整，接缝平齐，固定牢固。 安全情况： 现场安全巡视，施工人员正确佩戴安全防护用品，外架跳板搭设牢固，无探头。内墙涂刷活动架护栏加固牢固，高度符合规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中 输变电有 限公司	1、室外排水检查井内壁抹灰。 2、综合用房门窗口抹灰，内墙批腻子，涂刷乳胶漆，给水管安装。 3、围墙压顶模板安装。 4、配电用房外墙砖粘贴。 5、二次设备就位。 6、35kV 母排安装，220kV 配电装置区线管敷设。 7、电缆支架安装。
其 它 事 项	下午监理例会	
本日现场监理人员		苏振峰、
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：