

监 理 日 志

日期：2017年04月19日

天气： 阵雨

星期：三

气温： 21~28℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（升压站）

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖 南 湘 中 输 变 电 建 设 有 限 公 司	1、围墙外侧挡土墙勾缝，压顶定型模板安装。 2、综合楼外墙砖粘贴，地砖粘铺。 3、配电楼外墙砖勾缝。 4、电缆沟及道板砖预制，主变油池格栅加工。 6、穿墙套管安装 7、电缆支架一次接地焊接。 8、道路模板安装。
监 理 工 作 情 况		<p>一、质量情况：</p> 1、围墙压顶模板检查，加固牢固，水平度符合要求，，标高符合设计要求，堵缝严实； 2、综合楼外墙砖检查，贴牢固，无空鼓，表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实。 3、综合楼地砖与垫层结合牢固，不得有空鼓。地砖面层表面洁净，色泽一致，接缝平整，地砖留缝的宽度和深度一致，周边顺直。地面砖无裂缝、无缺棱掉角等缺陷，套割粘贴严密、美观。 4、穿墙套管钢板采用热镀锌钢板，加固牢固，焊接满焊。 <p>二、安全情况：</p> 1、施工人员正确佩戴安全防护用品，施工架搭设牢固，护栏高度符合规范要求，临时用电三级用电二级保护，施工机械接线规范，电缆无破损漏电现象。
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	苏振峰
	记录人：苏振峰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：