

## 监 理 日 志

日期：2017年04月22日

天气：晴

星期：六

气温：14~22℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（升压站）

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	湖南湘中输变电建设有限公司	1、综合楼外墙粘贴，室内地砖粘铺，屋面做防水涂膜。 2、围墙压顶模板安装。 3、厂区道路砼浇筑一段。 4、电缆支架接地焊接完成。 5、室外设备二次保护管安装。 6、SVG变压器附件安装，隔离开关安装。
监理工作情况		<p>一、质量情况：</p> 1、综合楼外墙砖检查，贴牢固，无空鼓，表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损，接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实。 2、综合楼地砖与垫层结合牢固，不得有空鼓。地砖面层表面洁净，色泽一致，接缝平整，地砖留缝的宽度和深度一致，周边顺直。地面砖无裂缝、无缺棱掉角等缺陷，套割粘贴严密、美观。 3、围墙定型模板安装检查，水平度及标高符合设计规范要求，加固牢固，堵缝严实。 4、电缆管敷设检查，管道排列整齐，走向合理，管径选择合适，管口排列整齐。 5、电缆支架接地焊接检查，扁铁为镀锌材料，焊缝满焊， 6、SVG变压器附件安装，隔离开关、支架、绝缘子、油箱及油管安装正确，符合厂家指技术导书要求。 <p>二、安全情况：</p> 施工人员正确佩戴安全防护用品，施工机械用电接线规范，符合三级用电二级保护，焊工证件齐全，防护罩及绝缘手套佩戴齐全，现场无安全隐患。
其它事项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：