

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 23 日

天气：晴

星期：日

气温：15~25℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 湘 中 输 变 电 建 设 有 限 公 司	1、综合楼外墙砖粘贴，室内地砖粘贴。 2、围墙压顶定型模板安装。 3、厂区排水检查井砌筑。 4、主变油池格栅加工，道板砖加工。 5、主变安装升高座、高压套管、高压中性点套管及导油管。 6、继保室线槽安装。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、综合楼外墙砖检查，贴牢固，无空鼓，表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损，接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实。 2、综合楼地砖与垫层结合牢固，不得有空鼓。地砖面层表面洁净，色泽一致，接缝平整，地砖留缝的宽度和深度一致，周边顺直。地面砖无裂缝、无缺棱掉角等缺陷，套割粘贴严密、美观。 3、围墙定型模板安装检查，水平度及标高符合设计规范要求，加固牢固，堵缝严实。 4、检查井规格、尺寸、位置正确，与地面结合平顺，排水畅通，井内管口与井壁平齐。 5、主编附件安装检查，安装正确，功能正常，套管无损伤、裂纹。安装穿芯螺栓应保证两侧螺栓露出长度一致。 二、安全情况： 施工人员正确佩戴安全防护用品，施工前班组长对安装人员进行技术及安全交底，工器具摆放整齐、齐全。吊车运转正常，操作员证件齐全符合要求，现场有专业人员统一指挥，安全员现场监督。	
其 它 事 项	要求浇筑的厂区道路浇水养护，并覆盖保水膜。	
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：