

监 理 日 志

日期: 2017 年 04 月 24 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 19~28℃

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 (升压站)

施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、综合楼外墙砖勾缝, 室内地砖粘铺, 卫生间地面垫层浇筑。 铝合金窗框安装。 2、配电房外脚手架拆除, 屋面做防水涂膜。 3、道板砖预制, 主变油池格栅加工。 4、综合楼继保室线槽安装, 电气照明及动力电穿线。 5、主变抽真空。 6、室外设备二次电管加工敷设。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况: 1、综合楼地砖与垫层结合牢固, 不得有空鼓。地砖面层表面洁净, 色泽一致, 接缝平整, 地砖留缝的宽度和深度一致, 周边顺直。地面砖无裂缝、无缺棱掉角等缺陷, 套割粘贴严密、美观。 2、屋面防水涂膜检查, 材料符合设计要求, 涂膜层表面平整均匀, 厚度达到 2mm-3mm。 3、电缆管敷设检查, 管道排列整齐, 走向合理, 管径选择合适, 管口排列整齐。 4、主变抽真空检查, 真空度不大于 133Pa, 对不能承受真空下机械强度的附件与油箱隔离, 对允许能抽真空的部件应同时抽真空, 真空保持时间为 8h, 检查压力表无变化。 二、安全情况: 脚手架拆除现场检查, 施工人员正确佩戴安全防护用品, 现场有专人指挥, 施工范围有安全护栏, 禁止人员通行, 拆除后钢管摆放整齐。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人: 苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):