

# 监 理 日 志

日期：2017年04月28日

天气：晴

星期：五

气温：14~26℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（升压站）

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	湖南湘中输变电建设有限公司	1、综合楼及配电楼雨棚贴砖，屋面做避雷带。 2、综合楼室内卫生间贴地砖，外架拆除。 3、场区给水管安装，洒水栓安装。 4、室外电器设备二次电缆管敷设。 5、二次电缆敷设。 6、主变注油
监理工作情况		<p>一、质量情况：</p> 1、室内地砖粘贴检查，综合楼地砖与垫层结合牢固，不得有空鼓。地砖面层表面洁净，色泽一致，接缝平整，地砖留缝的宽度和深度一致，周边顺直。地面砖无裂缝、无缺棱掉角等缺陷，套割粘贴严密、美观。 2、屋面避雷带安装检查，避雷线及固定卡材质为热镀锌材料，避雷线卡安装间距一致，固定牢固，避雷线水平度符合要求，无弯曲。 3、电缆管敷设检查，管道排列整齐，走向合理，管径选择合适，管口排列整齐。 二次电缆敷设检查，电缆排列整齐，编号清晰，无交叉，固定牢固，端子无排受到机械应力。 4、主变注油检查，抽真空压力为140Pa, 8h检查无泄漏，注油前已抽样送检，检验合格，专用滤油机注油。 <p>二、安全情况：</p> 主变注油现场检查，施工人员正确佩戴安全防护用品，滤油机由专业人员操作，消防器材摆放现场，安全员现场监督。
其它事项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：