

监 理 日 志

日期：2017年 04 月 29 日

天气：晴

星期：六

气温：16~29℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、站区道路东段砼浇筑。 2、综合楼及配电楼雨阳棚瓷砖粘贴及勾缝完成，避雷带安装。 3、围墙压顶模板拆除。 4、综合楼卫生间瓷砖粘贴，屋面防水涂膜施工。 5、道板砖预制。 6、二次电缆敷设，构架镀锌层处理，二次电缆管敷设。 7、主变消防箱就位安装。 8、主变热油循环。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、室内地砖粘贴检查，综合楼地砖与垫层结合牢固，不得有空鼓。地砖面层表面洁净，色泽一致，接缝平整，地砖留缝的宽度和深度一致，周边顺直。地面砖无裂缝、无缺棱掉角等缺陷，套割粘贴严密、美观。 2、屋面避雷带安装检查，避雷线及固定卡材质为热镀锌材料，避雷线卡安装间距一致，固定牢固，避雷线水平度符合要求，无弯曲。 3、电缆管敷设检查，管道排列整齐，走向合理，管径选择合适，管口排列整齐。 二次电缆敷设检查，电缆排列整齐，编号清晰，无交叉，固定牢固，端子无排受到机械应力。 4、屋面防水涂膜检查，表面平整，涂刷均匀，厚度符合规范要求。 二、安全情况： 施工人员正确佩戴安全防护用品，现场污水池及中水池盖板封堵，临时用电接线规范，现场消防器材摆放到位，材料摆放整齐。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：