

监 理 日 志

日期：2017年1月01日

天气：晴

星期：日

气温：6~21℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、5号A腿基础浇筑旁站检查，质检员到场监督，现场使用溜槽下料、防止离析。施工人员快插慢拔，均匀振捣。</p> <p>2、4号基础验槽，基础埋深，槽底尺寸，槽底平整度，经检查，施工质量符合规范和设计文件要求。垫层采用C15混进土，厚度100mm，宽度大于基础200mm。</p> <p>安全情况：</p> <p>基础浇筑安全巡视，现场警示牌齐全，驶人员持证上岗，浇筑平台搭设安全可靠，符合安全文明施工。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>韶关市关山供电工程有限公司</td><td>1、浇5号A腿 2、4号基础验槽</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	韶关市关山供电工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
韶关市关山供电工程有限公司	1、浇5号A腿 2、4号基础验槽				
其 它 事 项					
本日现场监理人员		苏振峰			
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：			

监 理 日 志

日期：2017年1月02日

天气：晴

星期：一

气温：12~26℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况： 四号塔与七号塔基础垫层模板安装巡视检查，垫层厚度100mm，垫层宽度大于基础200mm，模板安装尺寸符合要求，相邻模板缝隙连接紧密，模板刷脱模剂，模板边口顺直。</p> <p>安全情况： 现场基础垫层及模板安装巡视检查，现场放置硬质安全防护围栏，安全员全程监护，施工人员佩戴安全防护用品，现场摆放整齐符合安全文明施工要求</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>韶关市关山供电工程有限公司</td><td>1、7号和4号基础打垫层支模</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	韶关市关山供电工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
韶关市关山供电工程有限公司	1、7号和4号基础打垫层支模				
其 它 事 项					
本日现场监理人员		苏振峰			
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：			

监 理 日 志

日期：2017年1月03日

天气：多云

星期：二

气温：14~26℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况： 1、基础浇筑进行旁站监理，质检员到岗监督，现场采用溜槽下料，振捣人员快插慢拔，均匀振捣，现场见证试块留样。</p> <p>安全情况： 对塔基基础浇筑安全巡视，现场围栏搭设，人员安全帽佩戴正确，材料工具定置堆放，符合安全文明施工。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>韶关市关山供电工程有限公司</td><td>1. #N7D 腿开挖，4号 AC 腿浇筑</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	韶关市关山供电工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
韶关市关山供电工程有限公司	1. #N7D 腿开挖，4号 AC 腿浇筑				
其 它 事 项					
本 日 现 场 监 理 人 员		苏振峰			
记 录 人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：			

监 理 日 志

日期：2017年1月04日

天气：晴

星期：三

气温：11~25℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况： 1、7#塔基钢筋检查，型号、数量、间距符合设计要求，模板安装界面尺寸、标高符合设计要求。 2、4#塔基开挖检查，标高符合设计要求，基底清理平整。</p> <p>安全情况： 1、基槽开挖施工现场，有专职人员现场监督指挥，开挖弃土离基坑周边大于1.2m，高度小于1.5m。基坑放坡符合要求，已做临时防护。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>韶关市关山供电工程有限公司</td><td>4#塔基 B/D 腿开挖； 7#塔基 D 腿钢筋模板安装；</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	韶关市关山供电工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
韶关市关山供电工程有限公司	4#塔基 B/D 腿开挖； 7#塔基 D 腿钢筋模板安装；				
其 它 事 项					
本 日 现 场 监 理 人 员		苏振峰			
记 录 人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：			

监 理 日 志

日期：2017年1月05日

天气：晴

星期：四

气温：13~26℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	因民事纠纷无施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶关市关山供电工程有限公司	因民事纠纷无施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		苏振峰
记 录 人：苏振峰		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：

监 理 日 志

日期：2017年1月06日

天气：晴

星期：五

气温：15~23℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、#N7D腿浇筑进行旁站监理，质检员到岗监督，现场采用溜槽下料，振捣人员快插慢拔，均匀振捣，现场见证试块留样。</p> <p>2、C腿基础开挖检查，开挖现场检查复测桩位正确，掏挖垂直度控制良好。</p> <p>安全情况：</p> <p>对#N7C腿基础开挖巡视，基坑开挖已安装要求放坡，临边设有防护栏，D腿基础浇筑安全巡视，现场围栏搭设，人员安全帽佩戴正确，材料工具定置堆放，符合安全文明施工。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>韶关市关山供电工程有限公司</td><td>1. #N7D腿砼浇筑完成, C腿基础开挖</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	韶关市关山供电工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
韶关市关山供电工程有限公司	1. #N7D腿砼浇筑完成, C腿基础开挖				
其 它 事 项					
本日现场监理人员		苏振峰			
记录人: 苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):			

监 理 日 志

日期：2017年1月07日

天气：晴

星期：六

气温：15~25℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、#n7 基础 C 腿继续开挖岩石破除掏挖现场坑口 1.5 米外放土。</p> <p>2、#9N、#10N 基础开挖检查，掏挖垂直度控制良好，坑口外 1.5 米放土，开挖现场复测桩位正确。</p> <p>安全情况：</p> <p>对#N7C 腿基础开挖巡视，基坑开挖已安装要求放坡，临边设有防护栏，D 腿基础浇筑安全巡视，现场围栏搭设，人员安全帽佩戴正确，材料工具定置堆放，符合安全文明施工。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>韶关市关山供电工程有限公司</td><td>1、#n7 基础 C 腿继续开挖岩石破除。 2、#9N、#10N 基础开挖，#12NC 腿开挖模板钢筋安装基础浇筑完成。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	韶关市关山供电工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
韶关市关山供电工程有限公司	1、#n7 基础 C 腿继续开挖岩石破除。 2、#9N、#10N 基础开挖，#12NC 腿开挖模板钢筋安装基础浇筑完成。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员		苏振峰			
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：			

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 08 日

天气：晴

星期：日

气温：12~17℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、#n3 基础 C 开挖检查，开挖现场复测桩位正确掏挖垂直度控制良好。</p> <p>2、#9N、#12N 腿基础浇筑，质检员到岗监督，现场采用溜槽下料，振捣人员快插慢拔，均匀振捣，现场混凝土试块制作一组。</p> <p>3、10N 四腿模板安装，模板断面尺寸，加固，拼缝符合实际要求。</p> <p>安全情况：</p> <p>1、对#n3 基础开挖巡视，开挖后按照要求放坡，设有安全警示绳。</p> <p>2、对模板安装基础浇筑安全旁站，材料工具摆放整齐，现场警示旗，警示牌齐全。施工人员，安全帽，绝缘手套佩戴齐全，设备运转正常。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶关市关山供电工程有限公司	<p>1、#n3 基础 C 腿继续开挖。</p> <p>2、#9N 基础浇筑，#12N 浇筑 1#腿，4#腿明天早上浇筑</p> <p>3、10N 四腿支模板，明天浇筑。</p> <p>设备到货情况： 220kV 室外配电装置构架及预埋件进场。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017年1月9日

天气：晴

星期：一

气温：12~17℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、#n3A 腿回填、N4 基础全部回填检查，回填分层夯实、厚度位 300mm，预留防沉土高于原地面 300mm。</p> <p>2、#10N 基础 A 腿、#12N A 腿基础浇筑，质检员到岗监督，现场采用溜槽下料，振捣人员快插慢拔，均匀振捣。</p> <p>3、#1N 开挖一腿，掏挖垂直度控制良好，坑口外 1.5 米放土</p> <p>安全情况：</p> <p>1、对#1N 基础开挖巡视，开挖后按照要求放坡，设有安全警示绳。</p> <p>2、对基础浇筑安全旁站，材料工具摆放整齐，施工人员，安全帽，绝缘手套佩戴齐全，设备运转正常。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	<p>1、 #n3A 腿回填、N4 基础全部回填。</p> <p>2、 #10N 基础 A 腿浇筑，#12N 浇筑 A 腿。</p> <p>3、 #1N 开挖一腿</p> <p>设备到货情况： 无</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017年1月10日

天气：阴

星期：二

气温：13~20℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、对 n3 腿及 n18 腿开挖巡视检查，现场检查复测桩位正确，掏挖现场坑口 1.5 米外放土。</p> <p>2、#10N 一腿开挖及一腿回填检查，回填分层夯实、厚度位 300mm，预留防沉土高于原地面 300mm。</p> <p>安全情况：</p> <p>1、对 n3 和 n18 基础开挖巡视，开挖后按照要求放坡，设有安全警示绳。</p> <p>2、对基础浇筑安全旁站，材料工具摆放整齐，施工人员，安全帽，绝缘手套佩戴齐全，设备运转正常。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶关市关山供电工程有限公司	<p>1、N3 腿开挖一腿。</p> <p>2、N10 塔腿回填一腿，开挖一腿。</p> <p>3、N18 开挖一腿。</p> <p>设备到货情况： 无</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017年1月11日

天气：阴

星期：三

气温：9~12℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、#n3腿开挖钢筋模板安装砼浇筑2腿旁站检查，质检员到场监督，现场混凝土试块制作一组，现场振捣人员快插慢拔、振捣均匀。</p> <p>2、N18支模钢筋检查，钢筋型号，数量，保护层，绑扎间距，模板尺寸，加固，地脚螺栓型号，跟开基础半根开，对角跟开经检查符合规范和设计文件要求。</p> <p>安全情况：</p> <p>1、对#n3基础开挖巡视，开挖后按照要求放坡，设有安全警示绳。</p> <p>2、对n18支模钢筋绑扎检查安全旁站，材料工具摆放整齐，施工人员，安全帽，绝缘手套佩戴齐全，设备运转正常。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	<p>1、N3腿开挖钢筋模板安装砼浇筑2腿。</p> <p>2、N18开挖支模钢筋安装。</p> <p>3、董塘站出线间隔施工，人员进站，安全护栏搭设。</p> <p>设备到货情况： 无</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017年1月12日

天气：小雨

星期：四

气温：8~11℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 下雨未施工	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	韶关市关 山供电工 程有限公 司	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		苏振峰
记 录 人：苏振峰		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：

监 理 日 志

日期：2017年1月13日

天气：晴

星期：五

气温：8~11℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、N18d腿浇筑c腿支模检查，质检员到岗监督，现场采用溜槽下料，振捣人员快插慢拔，均匀振捣，现场混凝土试块制作一组。</p> <p>2、#10Nc腿砼浇筑、b腿支模检查，质检员到岗监督，现场采用溜槽下料，振捣人员快插慢拔，均匀振捣，模板断面尺寸，加固，拼缝，地脚螺栓型号，外露，基础跟开，对角跟开经检查，施工质量符合规范和设计文件要求。</p> <p>。</p> <p>安全情况：</p> <p>对基础浇筑安全旁站，材料工具摆放整齐，施工人员，安全帽，绝缘手套佩戴齐全，设备运转正常。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶 关 市 关 山 供 电 工 程 有 限 公 司	<p>1、N10 砼浇筑 C 腿，B 腿支模。</p> <p>2、N18D 腿浇筑，C 腿支模。</p> <p>3、董塘站出线间隔施工，人员进站，安全护栏搭设。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017年1月14日

天气：晴

星期：六

气温：8~11℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、N10 砼浇筑 B 腿旁站，质检员到岗监督，现场采用溜槽下料，振捣人员快插慢拔，均匀振捣，现场混凝土试块制作一组。</p> <p>2、N18c 腿砼浇筑检查，质检员到岗监督，现场采用溜槽下料，振捣人员快插慢拔，均匀振捣。</p> <p>安全情况：</p> <p>对基础浇筑安全旁站，周围安装围栏，材料工具摆放整齐，施工人员安全帽，绝缘手套佩戴齐全，设备运转正常。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	<p>1、N10 砼浇筑 B 腿。</p> <p>2、N18C 腿砼浇筑。</p> <p>3、董塘站出线间隔施工，人员进站，安全护栏搭设。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017年1月15日

天气：晴

星期：日

气温：8~11℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、N18B腿垫层采用C15素混凝土，厚度100mm，宽度大于基坑底部200mm，d腿开挖安装模板检查，开挖、掏挖现场检查复测桩位正确，掏挖现场坑口1.5米外放土。</p> <p>2、N10D腿浇筑，D腿旁站监理，质检员到场监督，现场混凝土试块制作一组，现场振捣人员快插慢拔、振捣均匀。</p> <p>安全情况：</p> <p>1、基础浇筑巡视，现场设有警示牌，电源箱接地符合要求，施工人员统一着装，符合安全文明施工。</p> <p>2、基础开挖巡视，驾驶人员持证上岗</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	<p>1、N10D腿浇筑，A腿开挖。</p> <p>2、N18B腿浇筑垫层，D腿开挖，下午支模。</p> <p>3、董塘站出线间隔施工，安全护栏搭设完成，构架基础定位放线。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017年1月16日

天气：晴

星期：一

气温：8~12℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、N3、N19、N10腿开挖巡视检查，现场放置硬质围栏，安全员全程监护，四周设置安全绳，警示牌，安全措施落实到位。 2、N18腿浇筑、支模旁站监理，钢筋型号，数量，保护层，绑扎间距，模板断面尺寸，加固，拼缝，地脚螺栓型号，外露，基础跟开，对角跟开经检查，施工质量符合规范和设计文件要求。 安全情况：对钢筋模板安装、基础浇筑巡视检查，基坑设置围栏，材料工具摆放整齐，现场警示旗，警示牌齐全。浇筑平台围栏搭设，架板搭设安全可靠，施工人员，安全帽，绝缘手套佩戴齐全，设备运转正常符合安全文明施工。	
	施 工 情 况	施 工 单 位 施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	韶关市关山供电工程有限公司 1、N3 一腿开挖。 2、N10 一腿支 3、N18 三腿浇筑，四腿支模。 4、N19 开挖。 5、董塘站出线间隔工程，构架基础开挖。	
本 日 现 场 监 理 人 员		苏振峰
记 录 人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017年1月17日

天气： 小雨

星期：二

气温： 9~12℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、对 N3、10、18、19 浇筑、支模旁站监理，钢筋型号，数量，保护层，绑扎间距，模板断面尺寸，加固，拼缝，地脚螺栓型号，经检查，施工质量符合规范和设计文件要求。</p> <p>2、构架基础开挖按照要求放坡，设有安全警示绳</p> <p>安全情况：对钢筋模板安装、基础浇筑巡视检查，基坑设置围栏，材料工具摆放整齐，现场警示旗，警示牌齐全。浇筑平台围栏搭设，架板搭设安全可靠，施工人员，安全帽，绝缘手套佩戴齐全，设备运转正常符合安全文明施工。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>韶关市关山供电工程有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、N3 一腿支模。 2、N10 一腿浇筑。 3、N18 四腿浇筑。 4、N19 支模。 5、董塘站出线间隔工程，构架基础开挖。</p>
其 它 事 项		
<p>本日现场监理人员</p>		<p>苏振峰</p>
<p>记录人：苏振峰</p>		<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>

监 理 日 志

日期：2017年1月18日

天气： 小雨

星期：三

气温： 9~12℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、对 N3、10、18、19 浇筑、支模旁站监理，钢筋型号，数量，保护层，绑扎间距，模板断面尺寸，加固，拼缝，地脚螺栓型号，经检查，施工质量符合规范和设计文件要求。</p> <p>2、构架基础开挖按照要求放坡，设有安全警示绳</p> <p>安全情况：对钢筋模板安装、基础浇筑巡视检查，基坑设置围栏，材料工具摆放整齐，现场警示旗，警示牌齐全。浇筑平台围栏搭设，架板搭设安全可靠，施工人员，安全帽，绝缘手套佩戴齐全，设备运转正常符合安全文明施工。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>韶关市关山供电工程有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、N3 一腿支模。 2、N10 一腿浇筑。 3、N18 四腿浇筑。 4、N19 支模。 5、董塘站出线间隔工程，构架基础开挖。</p>
其 它 事 项		
<p>本日现场监理人员</p>		<p>苏振峰</p>
<p>记录人：苏振峰</p>		<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>

监 理 日 志

日期：2017年1月19日

天气：小雨

星期：四

气温：6~13℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、N19 砼浇筑检查，质检员到岗监督，现场采用溜槽下料，振捣人员快插慢拔，均匀振捣。</p> <p>2、董塘站出线间隔工程，构架基础砼浇筑检查，现场混凝土试块制作一组，质检员到场。</p> <p>安全情况：</p> <p>基础浇筑安全巡视，现场围栏搭设，人员安全帽佩戴正确，材料工具定置堆放，符合安全文明施工。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>韶关市关山供电工程有限公司</td><td>(1) N19 砼浇筑完成。 (2) 董塘站出线间隔工程，构架基础砼浇筑。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	韶关市关山供电工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
韶关市关山供电工程有限公司	(1) N19 砼浇筑完成。 (2) 董塘站出线间隔工程，构架基础砼浇筑。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员		苏振峰			
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：			

监 理 日 志

日期：2017年1月20日

天气：阴

星期：五

气温：15~25℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

监 理 工 作 情 况	无	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶关市关山供电工程有限公司	放假
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		苏振峰
记 录 人：苏振峰		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：