

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 15 日

天气：晴

星期：三

气温：10~22℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

|                            |                                                                                                                                          |                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况：</p> <p>1、塔材倒运检查，表面镀锌层无脱落，塔材无变形。</p> <p>2、线路基础砼超声检测巡视，变异系数小，混凝土内部均匀性良好</p> <p>安全情况：</p> <p>塔材倒运巡视，现场塔材堆放整齐，施工人员佩戴安全帽，现场有专人监督</p> |                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                  | 施 工 内 容 及 进 度                      |
|                            | 韶关市关山供电工程有限公司                                                                                                                            | <p>1. 塔材倒运</p> <p>2. 线路基础砼超声检查</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                          |                                    |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                          | 孙攀                                 |
| 记 录 人：孙攀                   |                                                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：               |

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 16 日

天气：晴

星期：四

气温：11~22℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

|                            |                                                                                                                                                                  |                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况：</p> <p>1、8#基础施工钢板桩检查，钢板桩护坡安装到位，基础无塌陷。</p> <p>2、塔材继续倒运检查，表面镀锌层无脱落，塔材无变形。</p> <p>安全情况：</p> <p>塔材倒运巡视，现场塔材堆放整齐，施工人员佩戴安全帽，现场有专人监督。</p> <p>钢板护坡到位基础无塌方现象</p> |                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                             | 施工内容及进度                              |
|                            | 韶关市关山供电工程有限公司                                                                                                                                                    | <p>1、8#基础施工钢板桩。</p> <p>2、塔材继续倒运。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                  | 孙攀                                   |
| 记录人:孙攀                     |                                                                                                                                                                  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                 |

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 17 日

天气：晴

星期：五

气温：13~22℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

|                            |                                                                                                                                                               |                          |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div>质量情况：<br/>1、8#基础施工钢板桩检查，钢板桩护坡安装到位，基础无塌陷。<br/>2、塔材继续倒运检查，表面镀锌层无脱落，塔材无变形。</div> <div>安全情况：<br/>塔材倒运巡视，现场塔材堆放整齐，施工人员佩戴安全用品，现场有专人监督。<br/>钢板护坡到位基础无塌方现象</div> |                          |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度            |  |
|                            | 韶关市关山供电工程有限公司                                                                                                                                                 | 1、8#基础施工钢板桩。<br>2、塔材继续倒运 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                               |                          |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                               | 孙攀                       |  |
| 记录人:孙攀                     |                                                                                                                                                               | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：     |  |

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 18 日

天气： 晴

星期：六

气温: 11~22℃

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 (送出线路)

|          |               |                      |
|----------|---------------|----------------------|
| 监理单位     | 质量情况：         |                      |
| 监理单位     | 下雨未施工         |                      |
| 施工情况     | 施工单位          | 施工内容及进度              |
|          | 韶关市关山供电工程有限公司 |                      |
| 其它事项     |               |                      |
| 本日现场监理人员 |               | 孙攀                   |
| 记录人:孙攀   |               | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

本日现场监理人员 孙攀

记录人:孙攀

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 19 日

天气： 阴

星期： 日

气温： 14~23℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

|                            |                                                                                                                                                                |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况：</p> <p>1、8 号 D 腿模板安装检查、模板尺寸、拼缝、加固，施工质量符合规范和设计文件要求。</p> <p>2、塔材继续倒运检查，表面镀锌层无脱落，塔材无变形。</p> <p>安全情况：</p> <p>现场模板堆放整齐，塔材按规定堆放，施工人员佩戴安全用品，现场电动设备接地连接良好</p> |                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                           | 施工内容及进度                                |
|                            | 韶关市关山供电工程有限公司                                                                                                                                                  | <p>1、8#d 腿基础模板安装。</p> <p>2、塔材继续倒运。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                |                                        |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                | 孙攀                                     |
| 记录人:孙攀                     |                                                                                                                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                   |

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 20 日

天气：晴

星期：一

气温：14~26℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

|                            |                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况：</p> <p>1、8 号 c 腿基础拆模检查，基础截面尺寸，观感、质量、顶面高差、同组地脚螺栓中心与立柱中心偏移、施工质量符合规范和设计文件要求。</p> <p>2、7 号杆塔组立检查，连接螺栓紧固，表面镀锌层无脱落，钢材无变形</p> <p>安全情况：</p> <p>基础拆模巡视，现场设备正常，模板、架管拆除后及时清运，现场警示牌悬挂，施工人员佩戴安全防护用品</p> |                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                | 施工内容及进度                               |
|                            | 韶关市关山供电工程有限公司                                                                                                                                                                                       | <p>1、8#C 腿基础模板拆除。</p> <p>2、7#杆塔组立</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                     | 孙攀                                    |
| 记录人:孙攀                     |                                                                                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                  |

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 21 日

天气：晴

星期：二

气温：15~25℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况：</p> <p>1、8 号 CD 腿模板拆除检查，基础断面尺寸，外观质量，基础跟开经检查，施工质量符合规范和设计文件要求。分层夯实度 200mm，预留防沉土高于原地面 300mm。</p> <p>2、3 号组塔完成检查，对立体水平方向螺杆由内而外，垂直方向由下而上，地脚螺栓并帽并紧，角铁按照施工图施工，倾斜度小雨 3‰</p> <p>安全情况：</p> <p>现场拆模检查，拆下模板及时清理运走，施工现场无杂物堆放，施工人员佩戴安全用品，现场施工机械运行正常</p> |                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                               | 施工内容及进度                     |
|                            | 韶关市关山供电工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                      | 1、8 号 CD 腿模板拆除<br>2、3 号组塔完成 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 孙攀                          |
| 记录人:孙攀                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：        |

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 22 日

天气：雨

星期：三

气温：9~15℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

|                            |                                                 |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 质量情况：<br>1、8#基础施工钢板桩检查，钢板桩护坡安装到位，基础无塌陷。         |                      |
|                            | 安全情况：<br>现场安全巡视，材料工具摆放整齐，施工人员，安全帽，绝缘手套佩戴齐，基础无塌方 |                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                            | 施工内容及进度              |
|                            | 韶关市关山供电工程有限公司                                   | 1、8 号 AB 腿打钢板桩       |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                 |                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                 | 孙攀                   |
| 记录人:孙攀                     |                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 23 日

天气： 阴雨

星期：四

气温： 10~16℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

|                            |                                                                                                                                                              |                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况：</p> <p>1、开挖现场检查复测桩位正确，槽底预留 200mm 人工清理，坑边 5 米外放土。</p> <p>2、塔材继续倒运检查，表面镀锌层无脱落，塔材无变形。</p> <p>安全情况：</p> <p>现场模板堆放整齐，塔材按规定堆放，施工人员佩戴安全用品，现场电动设备接地连接良好</p> |                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                         | 施工内容及进度                         |
|                            | 韶关市关山供电工程有限公司                                                                                                                                                | 1、8 号 ab 腿基础开挖<br>2、7 号 5 号塔材倒运 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                              |                                 |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                              | 孙攀                              |
| 记录人:孙攀                     |                                                                                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：            |

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 25 日

天气：中雨

星期：六

气温：7~9℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

|                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况：</p> <p>1、基础开挖检查，开挖现场复测桩位正确，槽底预留 200mm 人工清理，坑外五米外放土</p> <p>2、5 号组塔检查，螺栓紧固，角铁表面镀锌层无脱落、无变形</p> <p>3、6 号塔材到运表面镀锌层无脱落，塔材无变形</p> <p>安全情况：</p> <p>基坑开挖已安装要求放坡，临边设有防护栏，施工人员按要求佩戴防护用品，施工机械运转正常。</p> |                                                   |
|                            | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>韶关市关山供电工程有限公司</p>                                                                                                                                                                                | <p>1、14 号基础开挖</p> <p>2、5 号组塔</p> <p>3、6 号塔材倒运</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                     | 孙攀                                                |
| 记录人:孙攀                     |                                                                                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                              |

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 26 日

天气：晴

星期：日

气温：9~14℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况：</p> <p>1、开挖现场复测桩位正确，槽底预留 200mm 人工清理，基坑放坡 1：0.75。</p> <p>2、8 号 ab 腿模板安装检查，模板立柱 900×900mm，M42 地脚螺栓，基础半根开 3800mm，M42 地脚螺栓，基础半根开 461mm，对角半根开 6519.5mm。</p> <p>3、塔材组装检查，塔材镀锌层无脱落，塔材无变形，组塔螺栓紧固锁死，</p> <p>安全情况：</p> <p>基础掏挖进行旁站监理，现场放置硬质围栏，安全员全程监护，四周设置安全绳，警示牌，安全措施落实到位，现场塔材堆放整齐，施工人员按照要求佩戴安全防护用具。</p> |                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工内容及进度                                                                 |
|                            | 韶关市关山供电工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>1、14 号基础开挖</p> <p>2、5 号组塔</p> <p>3、6 号塔材倒运</p> <p>4、8 号 ab 腿模板安装</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 孙攀                                                                      |
| 记录人：孙攀                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                    |

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 27 日

天气：多云

星期：一

气温：9~18℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况：</p> <p>1、14 号基础开挖检查，开挖现场复测桩位正确，槽底预留 200mm 人工清理，基坑放坡 1: 0.75，掏挖垂直度控制良好，坑口外 1.5 米放土</p> <p>2、8 号 AB 砼浇筑旁站，质检员到场监督，现场采用溜槽下料，振捣人员快插慢拔，均匀振捣，混凝土制作试块一组。</p> <p>3、6 号组塔检查，塔材镀锌层无脱落，塔材无变形，组塔螺栓紧固锁死</p> <p>安全情况：</p> <p>1、基础浇筑安全巡视，现场警示牌齐全，发电机接地符合标准，驾驶人员持证上岗，浇筑平台搭设安全可靠，符合安全文明施工。</p> <p>2、对 14 号开挖巡视，机械设备运转正常，周边设有警示旗。</p> <p>3、对 6 号组塔检查，现场塔材堆放整齐。</p> |                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                 |
|                            | 韶关市关山供电工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1、14#基础开挖；8#AB 砼浇筑</p> <p>2、6 号组塔</p> <p>3、对端间隔区，电缆沟施工</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 孙攀                                                            |
| 记录人:孙攀                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                          |

# 监 理 日 志

日期：2017 年 2 月 28 日

天气： 小雨

星期：二

气温： 10~16℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（送出线路）

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况：</p> <p>1、14 号基础钢筋绑扎检查，钢筋型号、数量、保护层、模板尺寸、加固、平整度，地脚螺栓型号、跟开、基础跟开、对角跟开，位移，经检查，施工质量符合规范和设计文件要求。</p> <p>2、12 号组塔检查，塔材镀锌层无脱落，塔材无变形，组塔螺栓紧固锁死</p> <p>3、电缆沟施工检查，标深-1200mm，符合设计要求。</p> <p>安全情况：对钢筋安装安全检查，基坑设置围栏，材料工具摆放整齐，现场警示旗，警示牌齐全。施工人员，安全帽，绝缘手套佩戴齐全，设备运转正常符合安全文明施工。</p> |                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                             |
|                            | 韶关市关山供电工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                           | 1、14 号基础钢筋安装<br>2、17 号场地清理待挖<br>3、12 号组塔<br>4、对端间隔区，电缆沟施工 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 孙攀                                                        |
| 记录人:孙攀                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                      |