

# 监 理 日 志

日期：2017年4月12日

天气：小雨

星期：三

气温：14-22℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（升压站）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、svg 变压器油池模板安装检查，模板接口横平竖直，相邻模板缝隙紧密，钢管支撑紧固。 2、配电用房门套批腻子检查，墙面平整光滑，棱角顺直，颜色均匀一致无砂眼，垂直度偏差小于 3mm 3、综合楼内墙批腻子检查，墙面平整光滑，棱角顺直，颜色均匀一致无砂眼，垂直度偏差小于 3mm，平整度偏差小于 2mm 4、35kv 室内屏柜组装，排列整齐紧密，柜体无损坏，螺丝连接紧固 安全情况： 砼浇筑现场安全旁站，振捣人员佩戴安全绝缘手套，现场有专人指挥，批腻子现场脚手架安装防护栏，施工人员正确佩戴安全防护用品	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖南湘中输变电有限公司	1、svg 变压器油池浇筑 2、配电房门套粉刷 3、综合房批腻子结束 4、35kv 室内屏柜组装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：