

监 理 日 志

日期：2017 年 4 月 02 日

天气：晴

星期：三

气温：10~25℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、主变散热片安装检查，散热片外观无损坏变形，油孔密封良好，内部无杂物 2、配电楼高压室批腻子检查，墙面基层处理干净，平整光滑，腻子厚度 2mm，表面平整，阴阳角垂直水平 3、一号避雷针安装，金属表面采用镀锌处理，外面无变形损坏，连接处法兰面清理干净无杂物，螺丝紧固 4、室外电缆沟北段砼浇筑，主变油池砼浇筑检查，沟内清理干净无积水，模板顺直，现场振捣人员快插慢拔均匀振捣， 安全情况： 现场安全巡视检查，施工人员正确佩戴安全防护用具，脚手架安装防护栏，砼浇筑现场机械运转正常，起重人员持证上岗，挂钩有保险装置	
施 工 情 况	施工单位 湖南湘中 输变电有 限公司	施工内容及进度 1、主变附件安装 2、配电楼高压室批腻子 3、一号避雷针安装 4、综合楼继保室设备支架安装 5、室外电缆沟北段砼浇筑，主变油池砼浇筑 6、室外电缆沟南段底板砼找平
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：