

监 理 日 志

日期：2017年4月06日

天气：阴

星期：三

气温：18-27℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（升压站）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、配电房保温层外挂网抹砂浆检查，挂网均匀，墙面平整2、svg油池钢筋绑扎，钢筋规格$\Phi 6$油池标高70cm，钢筋绑扎距离、接头数均符合要求。3、综合楼刷保温层，所用材料为珍珠岩配水泥，厚度3cm，表面平整4、事故油池旁电缆沟模板安装检查，模板表面清理干净，沟内无杂物积水，模板支撑紧固，钢筋保护层，截面尺寸，均符合要求 <p>安全情况：</p> <p>现场安全巡视，施工人员正确佩戴安全防护用品，钢筋绑扎现场钢筋堆放整齐，支模现场无朝天钉现象。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>湖南湘中输变电有限公司</td><td><ol style="list-style-type: none">1、配电房保温层外挂网抹砂浆2、Svg油池电缆沟钢筋绑扎3、综合楼外墙涂保温层4、事故油池旁电缆沟模板安装</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	湖南湘中输变电有限公司
施工单位	施工内容及进度				
湖南湘中输变电有限公司	<ol style="list-style-type: none">1、配电房保温层外挂网抹砂浆2、Svg油池电缆沟钢筋绑扎3、综合楼外墙涂保温层4、事故油池旁电缆沟模板安装				
其 它 事 项					
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀			
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：			