

监 理 日 志

日期：2017 年 4 月 08 日

天气：多云

星期：六

气温：21-28℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、600*600 室外电缆沟模板安装检查，模板表面清洁抹油，对拉螺栓紧固支撑，相邻模板接缝密实 2、高低压开关柜就位检查，柜体表面无变形，现场采用钢管滚动运输，柜体按规定位置摆放。 3、综合楼刷保温层，所用材料为珍珠岩配水泥，厚度 3cm，表面平整 4、220kv 室外配电装置区素土回填，分层夯实 5、综合楼室内地坪垫层检查，砼规格 c20，现场振捣均匀密实，表面抹平处理 6、综合楼继保室、蓄电池室批腻子检查，墙面处理平整清洁，阴阳角密实 安全情况：现场安全巡视检查，高低压开关柜就位现场有专人指挥，吊装带无破损，批腻子现场脚手架安装防护栏，施工人员正确佩戴安全防护用品，现场机械运转正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电有限公司	1、600*600 室外电缆沟模板安装 2、高低压开关柜就位 3、综合楼外墙涂保温层 4、220kv 配电装置区素土回填 5、综合楼室内地坪浇垫层 6、综合楼继保室、蓄电池室批腻子
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人:孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：