

监 理 日 志

日期：2017 年 4 月 9 日

天气： 阵雨

星期： 日

气温： 22-30℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、配电房外墙贴瓷砖，面层无裂纹掉角和缺棱，排列整齐表面清洁，色泽一致接缝均匀周边顺直。 2、综合楼内墙批腻子检查，墙面平整光滑，棱角顺直，颜色均匀一致无砂眼，垂直度偏差小于 3mm，平整度偏差小于 2mm 3、室外电缆沟过路埋管，管材表面镀锌，焊接处涂防锈漆 4、600*600 电缆沟模板安装检查，相邻模板缝隙紧密，边口横平竖直，表面清洁抹油 5、综合楼外墙保温层涂抹检查，表面平整无抹纹厚度 3cm 符合要求。 6、避雷器吊装检查，外观良好无破损，绝缘子与法兰胶合良好，支架平整，找正后避雷器与地面垂直，与支架连接处螺丝镀锌处理，均压环安装紧固无松动 安全情况： 现场安全巡视检查，避雷器就位现场有专人指挥，吊装带无破损，批腻子现场脚手架安装防护栏，施工人员正确佩戴安全防护用品，现场机械运转正常，模板堆放整齐，现场无朝天钉	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中 输变电有 限公司	1、配电房外墙贴瓷砖 2、综合楼室内批腻子 3、室外电缆沟埋管 4、600*600 电缆沟模板安装 5、综合楼外墙涂保温 6、间隔区避雷器安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

