

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 07 日

天气：晴

星期：日

气温：21~31℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、综合楼卫生间墙砖粘贴，防水卷材粘铺。 2、站区东段围墙压顶砼浇筑。 3、主变区地坪整平夯实，垫层浇筑。 4、检查井井盖安装。 5、综合楼及配电楼进门台阶砌筑。 6、220kV 配电装置区电管敷设及电缆敷设。 7、继保室二次电缆剥线 8、35kV 高压室屏柜母线连接。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 4、综合楼卫生间墙砖粘贴检查，贴牢固，无空鼓，表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损，接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实。 5、围墙定型模板安装检查，模板标高及水平度符合设计要求，模板加固牢靠，堵缝严实。 6、防水卷材粘铺检查，粘结牢固、无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷，卷材长边搭接长度不小于 100mm， 4、二次电缆开线检查，电缆剥除时芯线无损伤，电缆排列整齐，编号清晰，无交叉，固定牢固，端子无受到机械应力。 5、母线制作横平竖直，接头弯曲度满足规范要求，热缩节安装合理美观，螺栓由下往上穿，螺母紧固牢固。 二、安全情况： 现场巡视检查，施工人员正确佩戴安全防护用品，临时用电三项五线制，接线规范，场地建筑垃圾清理，材料摆放整齐，现场符合安全文明施工要求。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	