

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 12 日

天气：晴

星期：五

气温：21~27℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、220kV 间隔区道板砖地坪浇筑。 2、配电房散水模板安装。 3、围墙压顶砼浇筑。 4、进站道路模板安装。 5、综合楼室内吊顶吊杆、主龙骨安装。 6、继保室屏柜二次电缆压接。 7、间隔区二次电缆压接 8、接地变二次电缆压接。 9、电缆沟接地铜排安装。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、间隔区垫层砼浇筑检查，标高、砼标号符合设计要求，设置水平点，表面平整度符合要求。 2、围墙压顶砼浇筑检查，砼振捣密实，模板无漏浆，表面压光抹平。 3、综合楼室内吊顶检查，龙骨及吊杆材质符合要求，吊杆安装牢固，标高定位弹线，主龙骨水平度符合要求。 4、二次电缆开线检查，电缆剥除时芯线无损伤，电缆排列整齐，编号清晰，无交叉，固定牢固，端子无受到机械应力。 5、接地铜排安装检查，绝缘子安装在电缆支架上，铜排横平竖直，螺栓由下向上，紧固牢固。 二、安全情况： 施工人员正确佩戴安全防护用品，施工用电接线规范，现场垃圾清理干净，达到安全文明施工要求。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	