

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 13 日

天气：晴

星期：六

气温：19~30℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、围墙压顶模板拆除。 2、进站道路、站区道路砼浇筑。 3、综合楼吊顶矿棉板安装。 4、继保室屏柜二次电缆压接。 5、间隔区二次接地跨接。 6、电缆沟接地铜排安装。 7、35kV 高压室二次电缆压接。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、围墙压顶模板拆除检查，角棱顺直，无蜂窝麻片，观感良好。 2、道路砼浇筑检查，振捣密实，无漏振，表面压光机提浆压平，顺水坡度符合要求。 3、综合楼室内吊顶检查，龙骨及吊杆材质符合要求，吊杆安装牢固，标高定位弹线，主龙骨水平度符合要求，矿棉板接缝平齐，固定牢固。 4、二次电缆开线检查，电缆剥除时芯线无损伤，电缆排列整齐，编号清晰，无交叉，固定牢固，端子无受到机械应力。 5、接地铜排安装检查，绝缘子安装在电缆支架上，铜排横平竖直，螺栓由下向上，紧固牢固。 二、安全情况： 施工人员正确佩戴安全防护用品，施工用电接线规范，现场垃圾清理干净，达到安全文明施工要求。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：