

监 理 日 志

日期：2017年 05 月 16 日

天气：晴

星期：二

气温：18~29℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、围墙压顶砼浇筑三个段缝。 2、间隔区地坪垫层砼浇筑。 3、综合楼散水模板安装，进门道路模板安装完成。 5、综合楼地砖勾缝，卫生间吊顶，窗框安装完成。 6、继保室屏柜二次接地连接，二次铜排安装。 7、电缆头制作，电缆整理。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、围墙压顶砼浇筑检查，砼振捣密实，无漏浆现象，表面压光平整，顺水坡度符合要求。 2、综合楼吊顶检查，吊顶材料采用轻钢龙骨，扣件横平竖直，铝板接缝平齐。 3、综合楼窗框安装检查，窗框横平竖直，垂直平整，缝隙发泡胶封堵严实。 4、二次铜排安装检查，材质符合要求，加固牢固，焊接为熔接焊，搭接倍数符合规范要求。 5、电缆头制作检查，热缩管与电缆的直径配套，颜色统一，缠绕密实、牢固，热缩管长度统一，加热收缩而成，电缆的屏蔽层接地方式满足规范要求。 二、安全情况： 现场巡视检查，施工人员正确佩戴安全防护用品，临时用电接线规范，氧气乙炔瓶安全距离符合规范要求，现场无安全隐患。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	