

监 理 日 志

日期：2017年 05 月 17 日

天气：晴

星期：三

气温：20~30℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	湖南湘中输变电建设有限公司	<ol style="list-style-type: none">1、围墙压顶模板拆除。2、综合楼散水地面整平夯实，模板安装。3、综合楼卫生间吊顶，地板砖勾缝。4、围墙干粘石施工。5、配电楼屋面防水卷材施工。6、站区围墙防溅带施工。7、二次电缆整理。8、主变管母施工完成。9、35kV 高压室及继保室预留洞钢板封堵。
监理工作情况		<p>一、质量情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、围墙压顶模板拆除检查，砼表面光洁，无蜂窝麻片。2、综合楼吊顶检查，吊顶材料采用轻钢龙骨，扣件横平竖直，石膏板接缝平齐。3、屋面防水卷材粘铺检查，铺设平整，无褶皱和空鼓，搭接倍数符合规范要求。4、干粘石施工检查，隔缝垂直平整，石粒粘接牢固，分部均匀表面平整，无空鼓漏粘。5、电缆整理检查，电缆排列整齐，层次分明，编号清晰，扎带均匀分部，整齐一致。 <p>二、安全情况：</p> <p>主变管母安装检查，现场采用活动架，安装人员防护用品佩戴齐全，安全带高挂低用，安全到岗现场监督。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	苏振峰	
记录人：苏振峰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	