

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 18 日

天气：晴

星期：四

气温：17~31℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、围墙压顶砼浇筑。 2、综合楼散水砼浇筑完成。 3、综合楼灯具安装。 4、围墙干粘石粘贴，防溅带施工。 5、综合楼室内腻子批嵌。 6、二次电缆整理，吊牌制作。 7、接地扁铁刷双色漆。 8、35kV 高压室母线罩安装。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、围墙压顶砼浇筑检查，砼振捣密实，无漏浆现象，表面压光平整，顺水坡度符合要求。 2、综合楼散水砼浇筑检查，散水宽度 1m，表面平整压光，隔缝间距 6m，厚度符合设计要求。 3、灯具安装检查，灯具种类布置合理，安装牢固，工艺美观，满足规程规定要求。 4、干粘石粘贴检查，隔缝垂直平整，石粒粘接牢固，分部均匀表面平整，无空鼓漏粘。 5、母线罩安装检查，由厂家加工制作，吊架焊接牢固，横平竖直。 二、安全情况： 吊架安装人员，正确佩戴安全防护用品，活动架有安全护栏 1.2m 高，安全带高挂低用，临时用电接线规范。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	