

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 19 日

天气：晴

星期：五

气温：22~29℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、围墙压顶模板拆除后安装 2 段缝。 2、配电楼散水砼浇筑完成。 3、综合楼灯具安装，配电箱接线，内墙乳胶漆涂刷。 4、围墙干粘石粘贴。 5、二次电缆整理，电缆沟清理。 6、继保室网线敷设。 7、35kV 高压室母线罩安装完成。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、围墙压顶模板安装检查，模板加固牢固，标高符合设计要求，模板堵缝严实。 2、配电楼散水砼浇筑检查，散水宽度 1m，表面平整压光，隔缝间距 6m，厚度符合设计要求。 3、灯具安装检查，灯具种类布置合理，安装牢固，工艺美观，满足规程规定要求。 4、干粘石粘贴检查，隔缝垂直平整，石粒粘接牢固，分部均匀表面平整，无空鼓漏粘。 5、母线罩安装检查，由厂家加工制作，吊架焊接牢固，横平竖直。 二、安全情况： 施工人员正确佩戴安全防护用品，临时用电接线规范，符合三级用电二级保护。现场垃圾清理到位，站区地坪清理整平。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：