

# 监 理 日 志

日期：2017年 05 月 20 日

天气：晴

星期：六

气温：22~30℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

	施工单 位	施工内容及进度
施 工 情 况	湖南湘 中输变 电建设 有限公 司	<ol style="list-style-type: none"><li>1、围墙压顶砼浇筑 2 段缝。</li><li>2、综合楼南侧散水模板安装，砼浇筑。</li><li>3、综合楼灯具安装，配电箱接线，内墙打磨刷乳胶漆。</li><li>4、围墙干粘石粘贴。</li><li>5、间隔区道板砖粘铺。</li><li>5、二次电缆整理，电缆沟清理。</li><li>6、配电柜内浮灰清理。</li></ol>
监 理 工 作 情 况		<p>一、质量情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、围墙压顶砼浇筑检查，砼振捣密实，无漏浆现象，表面压光平整，顺水坡度符合要求。</li><li>2、综合楼散水砼浇筑检查，散水宽度 1m，表面平整压光，隔缝间距 6m，厚度符合设计要求。</li><li>3、灯具安装检查，灯具种类布置合理，安装牢固，工艺美观，满足规程规定要求。</li><li>4、干粘石粘贴检查，隔缝垂直平整，石粒粘接牢固，分部均匀表面平整，无空鼓漏粘。</li><li>5、电缆整理检查，电缆排列整齐，层次分明，编号清晰，扎带均匀分部，整齐一致。</li></ol> <p>二、安全情况：</p> <p>站区内建筑垃圾清理到位，材料摆放整齐，机械设备用电接线规范，施工人员正确佩戴安全防护用品，下午总公司领导莅临现场检查。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	苏振峰	
记录人：苏振峰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	