

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 24 日

天气：晴

星期：三

气温：22~31℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、间隔区地坪道板砖粘铺。 2、站区围墙压顶砼浇筑，干粘石粘贴。 3、配电楼内墙二遍腻子批嵌。 4、综合楼建筑电气配电盘接线及照明安装。 5、继保室地面清理，防静电地板安装。 6、电缆沟防火墙封堵。 7、间隔区二次接线测量。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、道板砖粘铺检查，砂浆饱满，接缝平齐，均匀一致，表面平整，顺水坡度符合要求。 2、围墙压顶砼浇筑浇筑检查，砼振捣密实，无漏浆现象，表面压光平整，顺水坡度符合要求。 3、干粘石粘贴检查，隔缝垂直平整，石粒粘接牢固，分部均匀表面平整，无空鼓漏粘。 4、内墙腻子批嵌检查，表面平整，均匀一致，阴阳角顺直。 5、防静电地板安装检查，支撑架螺栓紧固，缓冲垫放置平稳整齐，面层应排列整齐、表面洁净、色泽一致、接缝均匀、周边顺直。 6、电缆沟防火墙封堵检查，两侧采用 10mm 以上厚度的防火板封隔，中间采用防火包堆砌，顶面加盖防火盖板，其余缝隙采用有机堵料填平整，施工工艺符合国网标准工艺。 二、安全情况： 站区内建筑垃圾清理到位，材料摆放整齐，机械设备用电接线规范，施工人员正确佩戴安全防护用品，现场基本符合安全文明施工要求。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：