

监 理 日 志

日期：2017年 05 月 26 日

天气：晴

星期：五

气温：19~30℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、间隔区地坪道板砖粘铺。 2、站区围墙干粘石粘贴。 3、配电楼内墙刷乳胶漆。 4、继保室防静电地板安装。 5、站区照明电缆管敷设。 6、高压电缆头制作。 7、电缆沟防火墙封堵。 8、蓄电池安装。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、道板砖粘铺检查，砂浆饱满，接缝平齐，均匀一致，表面平整，顺水坡度符合要求。 2、干粘石粘贴检查，隔缝垂直平整，石粒粘接牢固，分部均匀表面平整，无空鼓漏粘。 3、防静电地板安装检查，支撑架螺栓紧固，缓冲垫放置平稳整齐，面层应排列整齐、表面洁净、色泽一致、接缝均匀、周边顺直。 4、电缆沟防火墙封堵检查，两侧采用 10mm 以上厚度的防火板封隔，中间采用防火包堆砌，顶面加盖防火盖板，其余缝隙采用有机堵料填平整，施工工艺符合国网标准工艺。 5、蓄电池应排列整齐，高低一致，放置平稳。蓄电池之间的间隙应均匀一致，编号清晰齐全，连接线连接可靠，整齐美观。 二、安全情况： 施工人员正确佩戴安全防护用品，临时用电接线规范，三级用电二级保护，站区垃圾每天清理，现场无安全隐患。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：