

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 28 日

天气：晴

星期：日

气温：20~30℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、间隔区道板砖粘铺。 2、站区围墙干粘石粘贴。 3、继保室防静电地板安装。 4、带电区网栏基础墩砼浇筑。 5、高压电缆耐压试验。 6、主变局放试验。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、道板砖粘铺检查，道板砖粘铺检查，砂浆饱满，接缝平齐，均匀一致，表面平整，顺水坡度符合要求。 2、干粘石粘贴检查，隔缝垂直平整，石粒粘接牢固，分部均匀表面平整，无空鼓漏粘。 3、防静电地板安装检查，支撑架螺栓紧固，缓冲垫放置平稳整齐，面层应排列整齐、表面洁净、色泽一致、接缝均匀、周边顺直。 二、安全情况： 施工人员正确佩戴安全防护用品，试验区设置围栏挂安全警示牌，禁止人员入内，安全员现场监督。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：