

监 理 日 志

日期：2017年 05 月 03 日

天气： 阵雨

星期：三

气温： 20~29℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、综合楼卫生间墙砖粘贴，屋面避雷带焊接。 2、站区东段围墙压顶模板拆除。 3、道板砖预制。 4、220kV 配电装置区电管敷设及电缆敷设。 5、主变消防设备管道安装
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 2、综合楼卫生间墙砖粘贴检查，贴牢固，无空鼓，表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损，接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实。 2、避雷带敷设焊接检查，所用材料为热镀锌圆钢，搭接倍数符合规范要求，避雷卡安装牢固，间距一致，焊缝满焊已做防腐处理。 3、二次电缆敷设检查，电缆排列整齐，编号清晰，无交叉，固定牢固，端子无受到机械应力。 4、主变消防设备安装检查，管道焊接完成，焊瘤打磨并做防腐处理。 二、安全情况： 现场巡视检查，施工机械电焊机接线规范，焊工持证上岗，防护罩及绝缘手套佩戴齐全。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：