

监 理 日 志

日期：2017年 05 月 05 日

天气：晴

星期：五

气温：20~29℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

	施工单 位	施工内容及进度
施 工 情 况	湖南湘 中输变 电建设 有限公 司	1、综合楼卫生间墙砖粘贴，屋面避雷带焊接，防水卷材粘铺。 2、站区东段围墙压顶砼浇筑。 3、道板砖预制。 4、站区道路北段砼浇筑。 5、220kV 配电装置区电管敷设及电缆敷设。 6、继保室及 35kV 高压室二次电缆开线 7、SVG 二次电缆管敷设。
监 理 工 作 情 况		<p>一、质量情况：</p> 4、综合楼卫生间墙砖粘贴检查，贴牢固，无空鼓，表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损，接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实。 2、避雷带敷设焊接检查，所用材料为热镀锌圆钢，搭接倍数符合规范要求，避雷卡安装牢固，间距一致，焊缝满焊已做防腐处理。 3、二次电缆开线检查，电缆剥除时芯线无损伤，电缆排列整齐，编号清晰，无交叉，固定牢固，端子无受到机械应力。 4、电管敷设检查，管道排列整齐，走向合理，管径选择合适，管口排列整齐，弯曲弧度一致。 <p>二、安全情况：</p> 现场巡视检查，施工机械电焊机接线规范，焊工持证上岗，防护罩及绝缘手套佩戴齐全。
其 它 事 项		见证防水卷材取样
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：