

监 理 日 志

日期：2017年 05 月 06 日

天气：晴

星期：六

气温：21~31℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

	施工单 位	施工内容及进度
施 工 情 况	湖南湘 中输变 电建设 有限公 司	<ol style="list-style-type: none"> 1、综合楼卫生间墙砖粘贴，防水卷材粘铺。 2、站区东段围墙压顶模板安装。 3、道板砖预制。 4、站区道路主变南侧模板安装。 5、综合楼及配电楼进门台阶砌筑。 6、220kV 配电装置区电管敷设及电缆敷设。 7、继保室及 35kV 高压室二次电缆剥线 8、站用电高压电缆敷设。
监 理 工 作 情 况	<p>一、质量情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、综合楼卫生间墙砖粘贴检查，贴牢固，无空鼓，表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损，接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实。 2、围墙定型模板安装检查，模板标高及水平度符合设计要求，模板加固牢靠，堵缝严实。 3、防水卷材粘铺检查，粘结牢固、无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷，卷材长边搭接长度不小于 100mm， 4、二次电缆开线检查，电缆剥除时芯线无损伤，电缆排列整齐，编号清晰，无交叉，固定牢固，端子无受到机械应力。 5、电管敷设检查，管道排列整齐，走向合理，管径选择合适，管口排列整齐，弯曲弧度一致。 <p>二、安全情况：</p> <p style="padding-left: 2em;">现场巡视检查，施工人员正确佩戴安全防护用品，临时用电三项五线制，接线规范，场地建筑垃圾清理，材料摆放整齐，现场符合安全文明施工要求。</p>	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：