

监 理 日 志

日期：2017年 05 月 09 日

天气：晴

星期：二

气温：19~30℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、综合楼室内踢脚线粘贴。 2、主控室防静电地板安装。 3、围墙压顶模板安装 2 个段缝。 4、站区主变南侧道路砼浇筑，主变区地面垫层浇筑。 5、污水处理设备基础开挖。 6、继保室屏柜二次电缆剥线压接。 7、高压配电室一次母线安装。。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、踢脚线粘贴检查，灰浆饱满，垂直平整，隔缝一致。 2、静电地板安装检查，支架安装牢固，接缝平齐，标高符合设计要求。 3、道路砼浇筑旁站检查，砼振捣密实，抹光机一次提浆压光，无二次抹面，顺水坡度符合设计要求。 4、二次电缆开线检查，电缆剥除时芯线无损伤，电缆排列整齐，编号清晰，无交叉，固定牢固，端子无受到机械应力。 5、母线制作横平竖直，接头弯曲度满足规范要求，热缩节安装合理美观，螺栓由下往上穿，螺母紧固牢固。 二、安全情况： 施工人员正确佩戴安全防护用品，施工机械用电接线规范，振捣棒所用软电缆无破损漏电现象，持棒人穿绝缘靴戴绝缘手套。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：