

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 30 日

天气：晴

星期：五

气温：25~34℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	湖南湘中输变电建设有限公司	1、缺陷整改及后续施工道板砖粘铺堵缝。 2、配电楼防水卷材粘铺完成。
监理工作情况	一、质量情况： 1、防水施工检查，基层表面检查无尘土、杂物，基层表面应坚实，无起砂、开裂、空鼓等现象，表面干燥、含水率不大于 8%。卷材长边搭接长度不小于 100mm；短边搭接长度不小于 150mm；搭接缝应错开，不得留在天沟或檐沟底部。 二、安全情况： 施工队持工作票进站施工，并对工人进行安全培训及交底，施工区与带电区有效隔离，挂有安全警示牌。	
其它事项	业主组织并网后的安全工作会议，要求对所有带电区进行网栏围护，挂安全警示牌。	
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：