

监 理 日 记

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电
综合利用示范项目工程（220kV 线路）

监理单位名称：常州正衡电力工程监理有限公司

总监理工程师：纪现状

日期：2017 年 03 月 01 日至 2017 年 03 月 31 日

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 1 日

天气：晴

星期：三

气温：7~21℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、14 号基础钢筋绑扎检查，钢筋规格型号、绑扎距离、钢筋接头数均符合要求 2、11 号组塔、12 号塔材倒运检查巡视，，连接螺栓紧固，表面镀锌层无脱落，钢材无变形 3、对端改造接地网开挖敷设检查，接地网焊接良好接头处焊接饱满密实，敷设横平竖直， 安全情况： 塔材倒运巡视，现场塔材堆放整齐，施工人员佩戴安全帽，现场有专人监督，现场警示标志齐全，设有软爬梯，设置硬质围栏，符合安全文明施工。	
施 工 情 况	施工单位 韶关市关 山供电工 程有限公 司	施工内容及进度 1、14#基础钢筋安装 2、11#组塔；12#塔材倒运 3、对端间隔区，接地网开挖，接地线敷设
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀、
记录人:孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 2 日

天气：晴

星期：四

气温：8~19℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、基础钢筋模板安装验收，钢筋型号，数量，绑扎间距，模板断面尺寸、施工质量符合规范和设计文件要求。 2、10 号 11 号组塔检查，连接螺栓紧固，表面镀锌层无脱落，钢材无变形，施工人员按图纸正确组装，现场绝缘子串无破裂损坏。 3、对端改造接地网开挖敷设检查，接地网焊接良好接头处焊接饱满密实，敷设横平竖直 安全情况： 模板安装现场巡视检查，施工人员正确佩戴安全防护用具，模板表面干净整洁，钢管支撑紧固，截面尺寸符合要求，组塔现场人员正确佩戴安全带，现场塔材摆放整齐，绝缘子串顺序摆放，现场机械运转正常	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、14 号基础两腿模板安装完成 2、10 号 11 号组塔 3、对端间隔区，接地网开挖敷设
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 3 日

天气：多云

星期：五

气温：8~22℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、 14 号修进场道路，现场道路平整无凹坑 2、10 号 11 号组塔检查，连接螺栓紧固，表面镀锌层无脱落，钢材无变形，施工人员按图纸正确组装，现场绝缘子串无破裂损坏。 3、对端改造接地网开挖敷设检查，接地网焊接良好接头处焊接饱满密实，敷设横平竖直 安全情况： 施工现场安全巡视，施工人员佩戴安全用品，现场有专人监督，现场塔材摆放整齐，绝缘子串顺序摆放，现场机械运转正常	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、 14 号修进场道路 2、 10 号 11 号组塔 3、对端间隔区，接地网开挖敷设
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人:孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 4 日

天气：阴

星期：六

气温：11~23℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、 14 号两腿浇筑检查，砼标号 C25，施工人员正确使用振捣器快插慢拔均匀振捣，现场制作试块一组。 2、10 号 11 号组塔检查，连接螺栓紧固，表面镀锌层无脱落，钢材无变形，施工人员按图纸正确组装，现场绝缘子串无破裂损坏。 3、对端改造接地网开挖敷设检查，接地网焊接良好接头处焊接饱满密实，敷设横平竖直 安全情况： 对基础浇筑检查，基坑设置围栏，材料工具摆放整齐，现场警示旗，警示牌齐全。浇筑平台围栏搭设，架板搭设安全可靠，施工人员，安全帽，绝缘手套佩戴齐全，设备运转正常，模板架管拆除后及时清运，符合安全文明施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、 14 号两腿浇筑 2、 10 号 11 号两基组塔 3、对端间隔区，设备支架安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人:孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 5 日

天气：小雨

星期：日

气温：14~23℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、 15 号基础开挖检查，开挖现场复测桩位正确，槽底预留 200mm 人工清理，基坑放坡 1:0.75，掏挖垂直度控制良好，坑口外 1.5 米放土 2、 13 号组塔现场巡视，连接螺栓紧固，表面镀锌层无脱落，钢材无变形，施工人员按图纸正确组装，现场绝缘子串无破裂损坏。 3、对端改造检查，电缆沟砌筑，标深，截面尺寸均符合要求，阴阳角顺直表面平整，刀闸安装现场支架水平垂直，绝缘子串与法兰胶合处牢固，所有组装螺栓均紧固，动静触头接触良好，接地开关垂直，焊接部位牢固美观，操作机构传动部位操作运转灵活 安全情况：基础开挖巡视，基坑开挖已安装要求放坡，临边设有防护栏，组塔现场塔材堆放整齐警示牌齐全施工人员，安全帽，绝缘手套佩戴齐全，吊装现场有专人指挥，吊装人员持证上岗，吊装带无破损悬挂在设备重心位置。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、 15 号基础开挖 2、 13 号组塔 12 号运料 3、对端间隔区：电缆沟砌筑刀闸安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人:孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 6 日

天气：阴

星期：一

气温：12~16℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、 15 号模板安装检查，基础钢筋模板安装验收，钢筋型号，数量，绑扎间距，模板断面尺寸、施工质量符合规范和设计文件要求。 2、 12 号和 13 号组塔现场巡视，连接螺栓紧固，表面镀锌层无脱落，钢材无变形，施工人员按图纸正确组装 3、 5 号到 7 号导线架设检查，牵引钢丝绳与牵引机具及导线连接紧固，跨越架搭设连接处固定牢靠，搭设高度符合要求 4、 对端改造检查，，电缆沟砌筑，标深，截面尺寸均符合要求，阴阳角顺直表面平整，预埋件放置均匀平整 安全情况： 现场安全巡视检查，模板安装现场模板摆放整齐无朝天钉现象，基坑周围设置安全防护硬质围栏，现场牵引机具运转良好，跨越架搭设人员正确佩戴安全带	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、 15 号模板安装 2、 12 号 13 号组塔 3、 5 号到七号导线架设、跨越架搭设 4、对端间隔区：电缆沟砌筑，预埋件安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人:孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 7 日

天气：中雨

星期：二

气温：10~13℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、对现场施工进行巡视检查，开挖现场检查复测桩位正确，掏挖垂直度控制良好。 2、对端改造检查，，电缆沟砌筑，标深，截面尺寸均符合要求，阴阳角顺直表面平整，预埋件放置均匀平整 安全情况： 基础掏挖巡视，基础开挖已安装要求放坡，临边放置防护围栏、安全围绳，施工人员佩戴安全防护用品	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、一号上午开挖、下午下雨未施工 2、四号塔材倒运 3、对端间隔区：电缆沟砌筑，预埋件安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人:孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 8 日

天气：小 雨

星期：三

气温：9~13℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、10 号到 12 号导线架设检查，牵引钢丝绳与牵引机具及导线连接紧固，绝缘子串上各种螺栓、穿钉销子齐全，悬垂线夹安装完成后绝缘子串与地面垂直，安装完成后导线自然美观 2、隔离开关绝缘子串安装，外观良好、规格型号符合设计要求，绝缘子与法兰结合处胶合牢固，现场按照图纸安装就位，找正后底部与支架螺栓固定连接，母线固定金具与绝缘子固定平整牢靠 安全情况： 现场安全巡视，吊装现场有专人指挥，吊装带无破损，安装人员正确佩戴安全带，竹制爬梯无破损，现场机械运转良好，	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、10 号到 12 号导线架设 2、对端间隔区：隔离开关绝缘子安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 9 日

天气： 中雨

星期： 四

气温: 11~14℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况：		
	中雨未施工		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	韶关市关山供电工程有限公司		
其它事项			
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀	
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

监 理 日 志

日期: 2017 年 3 月 10 日

天气: 大雨

星期： 五

气温: 11~18℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况：		
	大雨未施工		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	韶关市关山供电工程有限公司		
其它事项			
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀	
记录人:孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 11 日

天气： 小雨

星期：六

气温： 14~19℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、开挖现场复测桩位正确，槽底预留 200mm 人工清理，基坑放坡 1：0.75，垫层浇筑厚度 20cm，表面处理平整 2、塔材组装检查，塔材镀锌层无脱落，塔材无变形，组塔螺栓紧固锁死 3、隔离开关绝缘子串安装，外观良好、规格型号符合设计要求，绝缘子与法兰结合处胶合牢固，现场按照图纸安装就位，找正后底部与支架螺栓固定连接，母线固定金具与绝缘子固定平整牢靠 安全情况： 基础开挖进行旁站监理，现场放置硬质围栏，安全员全程监护，四周设置安全绳，警示牌，安全措施落实到位，现场塔材堆放整齐，施工人员按照要求佩戴安全防护用具，绝缘子串安装现场有专人指挥，登高梯无破损。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、 一号塔 d 腿开挖浇筑垫层 2、 4 号塔材倒运 3、 对端间隔区：隔离开关绝缘子安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 12 日

天气： 小雨

星期： 日

气温： 15~19℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、 基础钢筋模板安装验收，钢筋型号，数量，绑扎间距，模板断面尺寸、加固，地脚螺栓型号，基础跟开、对角跟开经检查，施工质量符合规范和设计文件要求。 2、 18 号组塔现场巡视，连接螺栓紧固，表面镀锌层无脱落，钢材无变形，施工人员按图纸正确组装 3、对端改造检查，，电缆沟砌筑，标深，截面尺寸均符合要求，阴阳角顺直表面平整，预埋件放置均匀平整 安全情况： 1、基础浇筑安全巡视，现场警示牌齐全，发电机接地符合标准，驾驶人员持证上岗，浇筑平台搭设安全可靠，符合安全文明施工。 2、对 6 号组塔检查，现场塔材堆放整齐。				
	施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>韶关市关山供电工程有限公司</td><td> 1、 一号塔 d 腿钢筋模板安装、砼浇筑 2、 18 号组塔 3、 对端间隔区：电缆沟砌筑、预埋件安装 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	韶关市关山供电工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
韶关市关山供电工程有限公司	1、 一号塔 d 腿钢筋模板安装、砼浇筑 2、 18 号组塔 3、 对端间隔区：电缆沟砌筑、预埋件安装				
其 它 事 项					
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀			
记录人:孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：			

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 13 日

天气： 小雨

星期： 一

气温： 12~23℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、塔基砼拆模后检查，表面光洁无蜂窝麻片，外观良好，无胀模现象。 2、1#C 腿开挖检查，标高符合设计要求，基底有淤泥要求清理干净。 3、组塔现场巡视，连接螺栓紧固，表面镀锌层无脱落，钢材无变形，施工人员按图纸正确组装 安全情况： 1、施工人员正确佩戴安全防护用品，基坑周圈有安全护栏，挂安全警示牌，开挖弃土离坑边超过 1.2m，高度不超过 1.5m，符合安全规范要求。 2、组塔现场检查，施工范围内搭设安全护栏，挂安全警示牌，施工人员正确佩戴安全防护用品，登高人员持证上岗，悬浮抱杆腰箍不少于 2 道，塔腿安装接地线。安全交底到位，签字清晰。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、1#塔基 D 腿拆模，C 腿开挖清理。 2、8#-9#组塔。 对端间隔区：电缆沟砌筑；预埋件安装；
其 它 事 项	基坑无安全通道，要求搭设。	
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 14 日

天气： 小雨

星期： 二

气温： 9~15℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、1#C 腿开挖检查，标高符合设计要求，基底有淤泥要求清理干净。 安全情况： 施工人员正确佩戴安全防护用品，基坑周圈有安全护栏，挂安全警示牌，基坑搭设安全通道，加固牢固。 2、组塔现场检查，施工范围内搭设安全护栏，挂安全警示牌，施工人员正确佩戴安全防护用品，登高人员持证上岗，悬浮抱杆腰箍不少于 2 道，塔腿安装接地线。安全交底到位，签字清晰。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、1#塔基 D 腿拆模，C 腿开挖清理。 2、9#导线架设。 对端间隔区：电缆沟砌筑；预埋件安装；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 15 日

天气：阴

星期：三

气温：10~14℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、16#基坑开挖检查，标高符合设计要求，开挖现场复测桩位正确，槽底预留 200mm 人工清理，基坑放坡 1: 0.75，坑口外 1.5 米放土； 2、现场采用张力放线，专人操作张力机、牵引机，现场通讯设备良好；导线耐张管压接进行旁站监理，导线为铝包钢绞线，采用液压压接，现场检查导线切口平整，导线压接部分无线股绞制不良、断股、缺股等质量问题，耐张管压接后，对飞边毛刺及时清理，并用 0#砂纸磨光，无明显弯曲情况。 安全情况： 1、施工人员正确佩戴安全防护用品，基坑周圈有安全护栏，挂安全警示牌，基坑搭设安全通道，加固牢固。 2、巡视检查，现场登高人员具备登高资质，安全带使用规范，施工项目部安排其他人员地面做辅助工，现场监护人到位，塔体已做接地连接，未发现安全问题。	
施 工 情 况	施工单位 韶关市关 山供电工 程有限公 司	施工内容及进度 1、1#C 继续开挖； 2、16#基础开挖； 3、7#-8#导线架设； 对端间隔区：电缆沟砌筑，预埋件安装；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 16 日

天气：阴

星期：四

气温：11~15℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、基坑开挖检查，标高符合设计要求，开挖现场复测桩位正确，槽底预留 200mm 人工清理，基坑放坡 1：0.75，坑口外 1.5 米放土； 2、现场采用张力放线，专人操作张力机、牵引机，现场通讯设备良好；导线耐张管压接进行旁站监理，导线为铝包钢绞线，采用液压压接，现场检查导线切口平整，导线压接部分无线股绞制不良、断股、缺股等质量问题，耐张管压接后，对飞边毛刺及时清理，并用 0#砂纸磨光，无明显弯曲情况。 安全情况： 施工人员正确佩戴安全防护用品，基坑周围有安全护栏，挂安全警示牌，基坑搭设安全通道，加固牢固。 2、巡视检查，现场登高人员具备登高资质，安全带使用规范，施工项目部安排其他人员地面做辅助工，现场监护人到位，塔体已做接地连接，未发现安全问题。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、1#塔 a 腿基础开挖； 2、7#-8#导线架设；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 17 日

天气： 阵雨

星期：五

气温： 11~15℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、基础钢筋模板安装验收，钢筋型号，数量，绑扎间距，模板断面尺寸、加固，地脚螺栓型号，基础跟开、对角跟开经检查，施工质量符合规范和设计文件要求。 2、砼浇筑旁站检查，标号 C25，振捣密实，浇筑过程符合砼施工规范要求。 安全情况： 施工人员正确佩戴安全防护用品，基坑周圈有安全护栏，挂安全警示牌，基坑搭设安全通道，加固牢固。临时用电接线规范，持棒人穿绝缘靴带绝缘手套，电缆无破损和漏电现象。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、1#塔 a 腿基础钢筋模板安装，砼浇筑。 2、 8#-10#待导线架设。 3、对端间隔区，电缆沟砌砖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 18 日

天气：大雨

星期：六

气温：10~15℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 18-19 日 因大雨无施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	大雨无施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 20 日

天气：__小雨__

星期：一

气温：__12~24℃__

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、基础钢筋模板安装验收，钢筋型号，数量，绑扎间距，模板断面尺寸、施工质量符合规范和设计文件要求。 安全情况： 1、施工人员正确佩戴安全防护用品，基坑周圈有安全护栏，挂安全警示牌，开挖弃土离坑边超过 1.2m，高度不超过 1.5m，符合安全规范要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、16#塔 ad 基础开挖，腿钢筋模板安装。 2、对端间隔区，电缆沟砌砖。
其它事项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 21 日

天气：__小雨__

星期：二

气温：__13~22℃__

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、基础钢筋模板安装验收，钢筋型号，数量，绑扎间距，模板断面尺寸、施工质量符合规范和设计文件要求。 安全情况： 1、施工人员正确佩戴安全防护用品，基坑周圈有安全护栏，挂安全警示牌，开挖弃土离坑边超过 1.2m，高度不超过 1.5m，符合安全规范要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、16#塔 ad 基础开挖，腿钢筋模板安装。 2、对端间隔区，电缆沟砌砖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 22 日

天气：大雨

星期：三

气温：24~27℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 大雨无施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	大雨无施工
其它事项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 23 日

天气：__阴__

星期：四

气温：__15~23℃__

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 基础开挖检查，开挖现场复测桩位正确，槽底预留 200mm 人工清理，基坑放坡 1: 0.75,、坑口外 1.5 米放土，标高符合设计要求。 安全情况： 1、施工人员正确佩戴安全防护用品，基坑周圈有安全护栏，挂安全警示牌，开挖弃土离坑边超过 1.2m，高度不超过 1.5m，符合安全规范要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、 1#塔基 b 腿开挖。 2、 对端间隔区，电缆沟砌砖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人:苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 24 日

天气：阴

星期：五

气温：11~23℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 基础开挖检查，开挖现场复测桩位正确，槽底预留 200mm 人工清理，基坑放坡 1: 0.75,、坑口外 1.5 米放土，标高符合设计要求。 安全情况： 1、施工人员正确佩戴安全防护用品，基坑周圈有安全护栏，挂安全警示牌，开挖弃土离坑边超过 1.2m，高度不超过 1.5m，符合安全规范要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、 1#塔基 b 腿钢筋模板安装。 2、 对端间隔区，二次电缆敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人:苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 25 日

天气：__大雨__

星期：六

气温：__11~13℃__

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 大雨未施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	大雨未施工
其它事项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 26 日

天气：__小雨__

星期：日

气温：__11~13℃__

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 基础钢筋模板安装验收，钢筋型号，数量，绑扎间距，模板断面尺寸、施工质量符合规范和设计文件要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、1#塔基 B 腿钢筋模板安装，砼浇筑。 2、对端间隔区：电缆沟施工完成，电缆敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 27 日

天气：晴

星期：一

气温：7~22℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

施工情况	施工单位 韶 关 市 关 山 供 电 工 程 有 限 公 司	施工内容及进度 1、1#塔基回填，16#塔基 2 腿浇筑 2、对端间隔区：二次电缆敷设，隔离开关做接地；端子箱及控制柜二次电缆压接
监理工作情况	一、质量情况： 砼浇筑现场旁站，浇筑前检查基坑内无积水，垫层上面杂物清理干净，地脚螺栓丝扣部分采取防护措施。砼标号符合设计要求，振捣密实，无漏振，模板无跑模胀模现象。见证试块留置。 二、安全情况： 巡视检查砼浇筑施工现场：道路畅通，有专人监督指挥倒运砼，溜槽支架安装牢固，临时用电“一机一闸一保护”，电动工具使用软橡胶电缆，无破损、漏电，手持部位绝缘良好，施工人员正确使用安全防护用品。	
其它事项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017年3月28日

天气：晴

星期：二

气温：13~22℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（线路）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶关市关山供电工程有限公司	1、2#组塔； 2、对端间隔区：二次电缆敷设，隔离开关做接地；
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 组塔现场检查，塔材无弯曲、变型、脱锌、磨损等现象，螺栓穿向一致美观，露扣长度小于20mm，脚钉弯钩向上方向一致，防盗螺栓安装到位，高度符合要求。 二、安全情况： 组塔现场巡视，现场有专人监督指挥，施工人员个人防护用品配备齐全，高处作业人员安全带高挂低用，所用工具及组装塔材在高处绑扎牢固，有防坠落措施。分组塔材吊装有专人指挥，下设安全警戒线，禁止人员入内行走或逗留，悬浮抱杆安装牢固，腰箍不少于2道。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期: 2017年3月29日

天气: 晴

星期：三

气温: 15~22℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

施工单位	施工内容及进度
施工情况 韶关市关山供电工程有限公司	1、14#塔基 2 腿浇筑完成；16#2 腿开挖； 2、 2#组塔； 3、对端间隔区，二次电缆敷设压接。
监理工作情况	一、质量情况： 1、砼浇筑现场旁站，浇筑前检查基坑内无积水，垫层上面杂物清理干净，地脚螺栓丝扣部分采取防护措施。砼标号符合设计要求，振捣密实，无漏振，模板无跑模胀模现象。 2、组塔现场检查，塔材无弯曲、变型、脱锌、磨损等现象，螺栓穿向一致美观，露扣长度小于 20mm，脚钉弯钩向上方向一致，防盗螺栓安装到位，高度符合要求。 二、安全情况： 组塔现场巡视，现场有专人监督指挥，施工人员个人防护用品配备齐全，高处作业人员安全带高挂低用，所用工具及组装塔材在高处绑扎牢固，有防坠落措施。分组塔材吊装有专人指挥，下设安全警戒线，禁止人员入内行走或逗留，悬浮抱杆安装牢固，腰箍不少于 2 道。
其它事项	
本日现场监理人员 苏振峰、孙攀	
记录人: 苏振峰、孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017年3月30日

天气： 阵雨

星期：四

气温： 14~23℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（线路）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶关市关山供电工程有限公司	对端间隔区， 控制柜电缆压接。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 芯线按垂直或水平有规律地配置，排列整齐、清晰、美观，回路编号正确，绝缘良好，无损伤。芯线绑扎扎带头间距统一、美观。 二、安全情况： 现场设置安全围栏，带电区与施工区有效隔离，挂安全警示牌，施工人员遵守规章制度。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

监 理 日 志

日期：2017年 3 月 31 日

天气： 阵雨

星期： 五

气温： 9~16℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（线路）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	韶关市关山供电工程有限公司	对端间隔区， 控制柜电缆压接。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 芯线按垂直或水平有规律地配置，排列整齐、清晰、美观，回路编号正确，绝缘良好，无损伤。芯线绑扎扎带头间距统一、美观。 二、安全情况： 现场设置安全围栏，带电区与施工区有效隔离，挂安全警示牌，施工人员遵守规章制度。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人:苏振峰、孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：