

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 31 日

天气：中雨

星期：三

气温：9-16℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、电缆支架材质采用热镀锌，支架固定牢固无变形，各横撑间距不小于 2 倍电缆直径加 10mm，水平间距一致 2、接地变就位检查，垂直平整，与预埋件接触面无缝隙，轴线无偏差 安全情况： 现场检查接地变吊装，起重机操作人员持证上岗，机械性能运转良好，吊装带与箱体接触面加以软物保护，吊钩有自保险装置，挂在箱体重心上，现场有专业人员统一指挥	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	湖南湘中输变电有限公司	1、配电楼电缆沟支架安装 2、接地变到场，现场吊装就位
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：