

监 理 日 志

日期：2017 年 4 月 01 日

天气：多云

星期：六

气温：9~24℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、配电楼高压室批腻子检查，墙面基层处理干净，平整光滑，腻子厚度 2mm，表面平整，阴阳角垂直水平 2、接地变散热片安装检查，散热片外观无损坏变形，油孔密封良好，内部无杂物 3、室外电缆沟北段电模板安装检查，沟壁厚 200mm，深 1200mm 宽 900mm，支撑钢管对拉螺栓紧固，相邻模板间隙紧密。 4、配电楼工具室砼浇筑检查，现场振捣均匀密实，无气泡浇筑完表面抹平处理 安全情况： 现场检查主变附件吊装，起重机操作人员持证上岗，机械性能运转良好，吊钩有自保险装置，挂在主变附件重心上，现场有专业人员统一指挥。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	湖南湘中输变电有限公司	1、综合楼高压室顶面批腻子 2、主变附件散热片安装 3、配电楼工具室地面砼浇筑 4、综合楼继保室设备支架安装 5、室外电缆沟北段模板安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人:孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：