

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月3日

星期: 六

工程名称: 田阳县马山口镇50MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 20℃-30℃

监 理 工 作 情 况	1. 对外线铁塔T5、C1D两基坑浇筑混凝土进行质量验收。 上午(7:30-8:30): 详细验收记录: ZHJL-1017 对现场巡视 T6铁塔 C1D两基坑基础浇筑情况。 做好围堰。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	南京东送	1. 110kV变电站暂未施工。 2. 光伏厂区暂未施工。 3. 外线铁塔 T5、C1D两基坑浇筑混凝土, T6铁塔基 础 浇筑 做好围堰。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭云飞 杨康	
记录人:	郭云飞	总监(总监代表):