

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	2019 年 02 月 28 日 星期一	气候	晴	气温	9~20°
监理人员动态: <u>一人在岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场有 53 人在岗</u>					
施工机械动态: <u>拖拉机 2 台</u>					
施工进度 情况	1. 光伏区有 4 人未在岗 2. 后补 1MW 有 10 人未倒运组件, 2 人在装组件				
检查发现的 问题	1. 检查发现个别单桩支架稳定性不够。 2. 组件间板缝不均、板面不平				
处理措施、 意见、结果	已现场要求 1. 更换不合格支架斜撑。 2. 调查组件板缝和板面平整度				
协调内容或 其他	今天点电领导谢丽 1、叶青等到现场检查 光伏情况并要求施工单位 15 号必须通过全场验收				
记录人	<u>郭俊芳</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		



监 理 日 志

工程名称: 德县老黑山50MW光伏发电项目

日期	<u>2019年03月01日</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>8-21℃</u>
监理单位动态:	<u>1人在岗</u>		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	<u>现场有60人在施工</u>				
施工机械动态:	<u>拖拉机2台</u>				
施工部位进度情况	<u>1.光伏区有40人在安装</u> <u>2.后补1MW有8人在安装组件,12人倒运组件</u>				
检查发现的问题	<u>昨天的问题今天继续存在</u> <u>施工单位没有整改</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已再次现场要求整改</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		



监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年03月02日 星期六	气候	晴	气温	4~20℃
监理人员动态: <u>一人在岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>60人在现场施工</u>					
施工机械动态: <u>拖拉机2台</u>					
施工进度 部位 情况	1、光伏区有40人在施工 2、后补1MW组件安装有8人已累计安装完成30组				
检查发现的 问题	一、组件安装不合格 二、支架少却令稳定性不够				
处理措施、 意见、结果	已下通知单要求整改				
协调内容或 其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>		总监签阅	<u>徐耀生</u>	



监 理 日 志

工程名称: 阜宁县黑山 50 MW 光伏发电项目

日期	2019年03月03日 星期日	气候	晴	气温	4~22℃
监理人员动态: 一人在现场 施工方人员动态: 现场有60人在施工 施工机械动态: 拖拉机2台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 有30人在光伏阵列 2. 后补1MW组件安装, 20人, 本日完成5组, 组件倒运10只。				
检查发现的问题	1. 组件安装板面不平, 组件之间缝隙不均。 2. 支撑檩条调直不合格				
处理措施、意见、结果	已再次现场要求加快建设				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		

