

监 理 日 志

工程名称: 息县老黑山 50 MW 光伏发电项目

日期	2019年03月03日 星期日	气候	晴	气温	4-22℃
监理人员动态: 一人在现场			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场有60人在施工					
施工机械动态: 拖拉机2台					
施工 部位 进度 情况	1. 有30在光伏组件 2. 后补1MW组件安装, 20人, 本日完成15组, 组件倒运10只。				
检查 发现 的问 题	1. 组件安装板面不平, 组件之间缝隙不均。 2. 支撑檩条调直不合格				
处理 措施 、意 见、 结果	已再次现场要求尽快整改				
协调 内容 或其 他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		

