

# 监 理 日 志

工程名称: 鱼台县黑山50MW光伏发电项目

|            |                                         |                 |     |    |         |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2019年6月12日星期三                           | 气候              | 多云  | 气温 | 17°-29° |
| 监理人员动态:    | 1人上岗                                    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 现场有6人, 前缺                               |                 |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 无                                       |                 |     |    |         |
| 施工部位进度情况   | 1. 5号地块有3人在对穿铁桩安装.<br>2. 15号方阵有3人在作水土保持 |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 现场检查发现15号方阵有2个组串组件安装角度误差太大, 已通知         |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 已通知现场管理人员进行整改                           |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 今天上电天总到现场协调前缺工作                         |                 |     |    |         |
| 记录人        | 郭俊兴                                     | 总监签阅            | 徐耀生 |    |         |



扫描全能王 创建