

监 理 日 志

工程名称: 通县东黑山50MW光伏发电项目

日期	<u>2019年6月14日</u> 星期 <u>五</u>	气候	<u>阴转阵雨</u>	气温	<u>17°-29°</u>
监理单位动态:	<u>1人上岗</u>		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	<u>现场共有7人,缺</u>				
施工机械动态:	<u>无</u>				
施工部位进度情况	<u>1. 5号地块对穿螺栓安装3人。</u> <u>2. 15号地块水土保持施工4人。</u>				
检查发现的问题	<u>现场检查发现 12日提出要求整改</u> <u>的15号方阵2组串组件安装角度问题</u>				
处理措施、意见、结果	<u>整改后检查仍不合格。</u> <u>已要求再次整改</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊平</u>		总监签阅	<u>符耀生</u>	

