

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	2019年6月22日 星期六	气候	多云转阵雨	气温	17-29℃
监理单位动态:	1 人 上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场共有7人 短缺				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1、5号地块支架对穿螺栓安装2人。 2、北区2号箱变4、14、19号直流电缆接地修复5人。				
检查发现的问题	检查发现: 前期施工电缆埋深太浅。 电缆敷设太乱。				
处理措施、意见、结果	总要求按规范修复。				
协调内容或其他	到22日晚5点, 4、14、19号已恢复送电。				
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	

