

监 理 日 志

工程名称: 海丰县惠山 50MW 光伏发电项目

日期	2016年6月26日星期三	气候	多云转阵雨	气温	16°-22°
监理人员动态: 1 人上岗.			材料进场、取样见证、合格情况.		
施工方人员动态: 现场有4人值守.					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	北区直流电缆接地修复4人. 管理人员3人.				
检查发现的问题	检查发现, 修复部分电线电缆没有敷砂				
处理措施、意见、结果	已要求敷砂盖石.				
协调内容或其他					
记录人	李俊平		总监签阅	符耀生	



扫描全能王 创建