

监 理 日 志

工程名称: 会县老寨入50MW光伏发电项目

日期	2019年 8月 8日 星期 四	气候	多云	气温	17°-26°
监理单位动态:	1人 上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场共有5人 涌缺.				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 北区围栏网紧急修补. 2. 2. 南区围栏大门加铁接地引. 管理人员1人.				
检查发现的问题	检查发现北区围栏个别部位紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	已现场要求再次进行紧固				
协调内容或其他					
记录人	郭俊志		总监签阅	徐耀生	



扫描全能王 创建