

监 理 日 志

工程名称: 白夹岭 50MW 光伏发电项目

日期	2019年9月12日 星期四	气候	阴	气温	17°-22°
监理人员动态: 1人上岗.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场有马铁在3个缺					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	1、南区5号地块支架生锈螺栓更换30个 2、升压站外护坡敷土6人、管理人员1人。				
检查 发现 的 问题	检查发现: 1、南区5号地块支架螺栓更换仍有 个别生锈螺栓遗漏。 2、升压站外护坡敷土个别部位不合格。				
处理 措施 、 意见 、 结果	1、总办次要求返工处理遗漏生锈螺栓。 2、总办次要求增加不合格部位敷土厚度。				
协调 内容 或 其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		



扫描全能王 创建