

监 理 日 志

工程名称: 红果老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	2019年 9月 14日 星期 七	气候	多云	气温	18°-27°
监理人员动态: <u>1人上岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现有42人灰洞缺</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工部位进度情况	1. 南5号方阵支架生锈螺栓更换35人。 2. 升压站外护坡土方作业人员6人、管理人员1人。				
检查发现的问题	检查22-23号方阵支架生锈螺栓更换情况。				
处理措施、意见、结果	施工进度有所提高, 基本符合要求				
协调内容或其他					
记录人	<u>徐耀生</u>		总监签阅	<u>徐耀生</u>	

